

Паспорт объекта				
Наименование объекта	«Реконструкция водопровода Д-300 мм, от пересечения улиц Каирбекова – Курганская до улицы Совхозная 27, тепличный комбинат, г.Костанай. Корректировка »			
	Название	Договор		Стоимость
Подрядчик	ТОО «ПАН-СТРОЙ»	№ 742 от 12.05.2025 года Талон получен 19 декабря 2025 года. Срок завершения работ 31 декабря 2025 года.		159 714 273, 6 тенге
Авторский надзор	ТОО «СанжарПроектСервис»	№ 669 от 22.04.2025 года		3 989 464,12 тенге
Технический надзор	ТОО «Компания «Акцент»	№ 746 от 06.05.2025 года		4 384 508,66 тенге
Основные характеристики объекта	Характеристика	По проекту	Исполнено	Процент исполнения
	Протяженность водопровода Ду300мм, м	1393,48	1393,48	100%
	ПЭ100 SDR 17 315*18,7	1060,1	1060,1	100%
	ПЭ100 SDR 17 110*6,6	20,03	20,03	100%
	ПЭ100 SDR 13,6 50	13	13	100%
	ПЭ100 SDR 13,6 40*3,7	44,42	44,42	100%
	ПЭ100 SDR 13,6 32*2,4	5,81	5,81	100%
	ПЭ100 SDR 13,6 25*2,0	250,12	250,12	12,5%
	Устройство колодцев	21	21	100%
Выделено/освоено /отставание	168 088 246,38 /53 329 135,9/ 28,6% (по 2025 г.) Выплачен аванс в размере 53 012 038,30 тенге.			

